

## **Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 71/2021**

uzatvorenej dňa 03.08.2021 v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „Zmluva o dielo“)

### **Zmluvné strany**

<b>Objednávateľ:</b>	Stredná odborná škola strojnícka
Sídlo:	Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica
Štatutárny zástupca:	Mgr. Štefan Capák, riaditeľ školy
IČO:	17050561
DIČ:	2020712617
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK5381800000007000507460

Osoba oprávnená konať vo veciach

a) zmluvných:	Mgr. Tomáš Baláž
b) technických:	Ing. Martina Brišková

(ďalej len „Objednávateľ“)

<b>Zhotoviteľ:</b>	KOVO TOP, s.r.o.
Sídlo:	Nádražná 1083, 972 13 Nitrianske Pravno
Štatutárny zástupca:	Ing. arch. Richard Krajči
IČO:	36335762
DIČ:	2021827225
IČ DPH:	SK2021827225
Bankové spojenie:	ČSOB a.s., Prievidza
IBAN:	SK457500000004023440605

Osoba oprávnená konať vo veciach

a) technických:	Ing. arch. Richard Krajči
-----------------	---------------------------

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany po vzájomnej dohode dopĺňajú a upravujú Zmluvu o dielo č. 71/2021 zo dňa 3.8.2021 týmto Dodatkom č. 1 (ďalej len ako „Dodatok“) nasledovne:

### **PREAMBULA**

1. Zmluvné strany dňa 3.8.2021 uzatvorili Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je zhotovenie diela s názvom **PD - Rekonštrukcia areálovej komunikácie a spevnených plôch** (ďalej len „dielo“).
2. Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku je posun termínu vydania stavebného povolenia diela, nakoľko v zmysle požiadaviek Stredoslovenskej distribučnej, a.s. (ďalej len „SSdis“) bolo potrebné prepracovať v projektovej dokumentácii miesto križujúce VN trasu a existujúcu prístupovú komunikáciu. Prepracovanú projektovú dokumentáciu bolo potrebné následne opätovne požiadať SSdis o stanovisko k stavebnému povoleniu.

3. Na základe vyššie uvedeného sa mení ustanovenie Článku IV. ods. 1 písm. b) Zmluvy o dielo ohľadne času zhotovenia Diela, ukončenia a odovzdania inžinierskej činnosti. Z vyššie uvedeného vyplýva, že v zmysle § 18 ods. 1 písmeno c) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potreba zmeny zmluvy vyplynula z okolností, ktoré Zhotoviteľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

## **I.**

### **Predmet dodatku č. 1**

1. V Článku IV. „Čas zhotovenia“ sa časť ods. 1. písm. b) mení tak, že sa upravuje nasledovne:

„b) inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia najneskôr do 23. 05. 2022, pričom inžinierska činnosť sa považuje za ukončenú predložením projektovej dokumentácie overenej Technickou inšpekciou, časti projektovej dokumentácie - Protipožiarna bezpečnosť stavby – overenej príslušným okresným riaditeľstvom HaZZ SR, a predložením právoplatného stavebného povolenia i projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom.“

## **II.**

### **Záverečné dojednania**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č. 1, zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
3. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s určením dve vyhotovenia pre Objednávateľa a dve vyhotovenia pre Zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V Považskej Bystrici, dňa .....

V Považskej Bystrici, dňa .....

.....  
Mgr. Štefan Capák  
SOŠ strojnica Považská Bystrica  
Objednávateľ

.....  
Ing. arch. Richard Krajčí  
KOVO TOP, s.r.o.  
Zhotoviteľ