

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 52/2021

ku Zmluve o dielo uzatvorenej v zmysle zákona č. 343/2015 Z .z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:	Stredná odborná škola strojnícka
Sídlo:	Športovcov 341/2 017 49 Považská Bystrica
Štatutárny zástupca:	Mgr. Štefan Capák, riaditeľ školy
IČO:	17050561
DIČ:	SK2020712617
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK78 8180 0000 0070 0050 7495
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:	
a) zmluvných:	Mgr. Tomáš Baláž
b) technických:	Ing. Martina Brišková

(ďalej len "objednávateľ")

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	STAVA, s.r.o.
Sídlo:	Centrum 5/9 017 01 Považská Bystrica
Štatutárny zástupca:	Ing. Vladimír Košík
Bankové spojenie:	VÚB a. s.
IBAN:	SK24 0200 000 0012 7488 8654
IČO :	36304182
DIČ:	2020111797
IČ DPH:	SK2020111797
Reg. č. z Obchodného registra:	11096/R

Osoba oprávnená konať vo veciach technických:	Ing. Vladimír Košík
--	---------------------

(ďalej len "zhotoviteľ")

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.07.2021 Zmluvu o dielo č. 52/2021 s názvom **Rekonštrukcia strechy – pavilón B.**

- 1) Z dôvodu nedostatku reziva a železného spojovacieho materiálu na stavebnom trhu nebolo možné vyrobiť a dodať drevený krov v požadovanom termíne a tým začať s rekonštrukciou strechy podľa harmonogramu prác. Meškajúce dodávky sú spôsobené nedostatočným množstvom materiálu, ako aj výpadkami dodávok jednotlivých komponentov v pokoronavírusovom období. Vzhľadom na uvedené skutočnosti je potrebný posun ukončenia diela o 21 dní, t.j. do 05.11.2021.

V zmysle §18 Zákona č. 343/2015, ods. 1, písmeno c) Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

Vzhľadom na vyššie uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán a s poukazom na ust. § 18 ods. 1 písm. c) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č. 1 a jeho nasledovnom obsahu:

Čl. I

Predmet Dodatku č. 1

1. Mení sa čl. V bod 5.1 Zmluvy, ktorý aktuálne znie nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v termíne do 05.11.2021.

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
4. Tento Dodatok č. 1 uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si každá zo zmluvných strán riadne prečítala, porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany dodatok podpisujú.

V Považskej Bystrici, dňa

V Považskej Bystrici , dňa

.....
Za objednávateľa
Mgr. Štefan Capák
riaditeľ školy

.....
Za zhotoviteľa
Ing. Vladimír Košík
konateľ

Prílohy:

- Vyjadrenie dodávateľa dreveného krovu,
- Harmonogram prác.